

## 其他需要说明的事项

根据环境保护（国环规环评[2017]4号文），“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”及附件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项如下：

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

湖北明豪织造有限公司明豪仿真丝生产建设项目（一期）根据环评文件及批复要求：

对项目运营期废气设计了废气处理方案，废气处理环保投资 3 万元。

本项目应严格落实废气排放管控措施，本环评要求：加强废气污染防治。项目运营期产生的废气主要是车间少量粉尘和食堂油烟。你单位应安装排气扇使项目粉尘通过排风口排出；食堂油烟应通过安装净化效率不低于 60%的油烟净化装置处理后低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的浓度限值后经专用烟道排放。

对项目生产废水设计了废水处理方案，废水处理环保投资 100 万元。

本项目应严格落实废水排放管控措施，本环评要求：加强废水污染治理。项目运营期废水主要是生活废水、喷水织机废水。喷水织机废水经污水处理站处理后部分循环使用，部分外排废水汇同经化粪池和隔油池处理的生活废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及罗田县长源污水处理厂接管标准后进入罗田县长源污水处理厂处理。

#### 1.2 施工简况

项目于 2023 年 1 月开工建设，配套的废气、废水处理工程随主体工程同步进行。

建设单位对废气、废水治理设施进行安装调试，项目建设过程中实施了该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

我公司（湖北明豪织造有限公司）注册成立于 2018 年 4 月，我公司于 2022 年 1 月在湖北省罗田县经济开发区投资建设“明豪仿真丝生产建设项目”，本项目环评批复建设内容：项目位于罗田县经济开发区，项目占地面积 35460 平方米，

新建生产车间 4 栋，办公楼 1 栋，配套污水处理设施 1 套。项目分两期建设，建成后共设置喷水织机 350 台（一期 130 台、二期 220 台），“年产高档仿真丝 3 千米（一期生产 1 千米、二期生产 2 千米）”。

目前因资金及市场等原因，生产设备及配套设施只进行一期建设，二期未建设，不在本次验收范围。本次一期建设验收内容：项目位于罗田县经济开发区，项目占地面积 35460 平方米，新建生产车间 2 栋，办公楼 1 栋，配套污水处理设施 1 套。项目目前建设一期，共设置喷水织机一期 120 台，实际生产规模为年产高档仿真丝 1 千米。

我公司于 2021 年 12 月编制完成《明豪仿真丝生产建设项目环境影响报告表》，并于 2022 年 1 月 29 日取得黄冈市生态环境局罗田县分局《关于湖北明豪仿真丝生产建设项目环境影响报告表的批复》（黄环罗函[2022]3 号）。2025 年 6 月已完排污许可证简化管理，证书编号：91421123MA493J1A9T001P。有效期为：2025 年 6 月 27 日至 2030 年 6 月 26 日。

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10）、环境保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）等文件的要求，明豪仿真丝生产建设项目进行分期竣工环保验收，通过现场踏勘，检查项目生产情况和各项环保设施的运行情况的基础上于 2025 年 8 月编制了《明豪仿真丝生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测方案》，并于 2025 年 8 月 13 日、8 月 14 日对该项目进行了环保验收现场监测，根据监测和调查结果，编制完成了《明豪仿真丝生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

企业于 2025 年 9 月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入使用。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

建设项目在设计、施工和验收期间是未收到过公众投诉等情况。

### **2 其他环境保护措施的落实情况**

#### **2.1 环境保护制度措施落实情况**

##### **（1）环保组织机构及规章制度**

湖北明豪织造有限公司成立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工明

确；具有完善的环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录、运行维护费用保障计划。

环境保护工作领导小组，组长：范秋林

(2) 环境风险防范措施

不涉及。

(3) 环境监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》(HJ879-2017)以及环评报告中自行监测要求，可根据自身条件进行自行监测，也可委托有资质单位进行监测。根据本项目污染物产生特点、排放规律等，按照自行监测计划做好项目营运期间自行监测工作。

## **2.2 配套措施落实情况**

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

## **2.3 其他措施落实情况**

不涉及。

湖北明豪织造有限公司  
2025年9月